

Intervento per la realizzazione di nuove linee filoviarie e estensione di linee esistenti per il potenziamento del servizio nel Comune della SPEZIA, in attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (C.U.P.: G47C20000100001)

1.2.a – FILOVIA (C.U.P.:D47J18000290001)



**INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE LINEE FILOVIARIE ED ESTENSIONE DELLE LINEE ESISTENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEL COMUNE DELLA SPEZIA, IN ATTUAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE**

**SUBINTERVENTO 1.2.a FILOVIA (C.U.P: G47J18000290001):**

potenziamento dell'infrastruttura dell'impianto filoviario urbano della Spezia

**PROGETTO DEFINITIVO**

**14 – CRONOPROGRAMMA PROGETTO**

**Il progettista**  
Dott. Ing. G. Zanelli

**Il Committente**  
Dott. Ing. S. Sciurpa

Sintesi	INTERVENTO 1B	Durata
	Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definitivo	Da giorno firma contratto per 120' giorni
	Durata per acquisto materiali	Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 120 da inizio) fino a giorno 435 da inizio per 315 giorni
	Durata lavori in cantiere	Da installazione ganci a muro (giorno 171 da inizio) per 7 giorni e poi da giorno 639 a giorno 792 da inizio per 153 giorni
	Durata collaudo all'esercizio	Da smantellamento cantiere da giorno 787 a giorno 966 da inizio per 180 giorni (6 mesi)
	Durata collaudo	Da giorno smantellamento cantiere (giorno 787 da inizio) fino a giorno 966 da inizio per 180 giorni collaudo finale; collaudo all'esercizio da giorno 787 a giorno 876 da inizio per 90 giorni

Sintesi	INTERVENTO 1C	Durata
	Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definitivo	Da giorno firma contratto per 120 giorni
	Durata per acquisto materiali	Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 162 da inizio) fino a giorno 476 da inizio per 315 giorni
	Durata lavori in cantiere	Da inizio installazioni interne a SSE esistente giorno 582 da inizio a giorno 707 da inizio per 126 giorni

INTERVENTO 2D		Durata
Sintesi	Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definitivo	Da giorno firma contratto per 161 giorni
	Durata per acquisto materiali	Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 121 da inizio) fino a giorno 302 da inizio per 182 giorni
	Durata lavori in cantiere	Da inizio tracciamento pilastri isolati giorno 569 da inizio a giorno 666 da inizio per 98 giorni

