

LEGENDA

recinzione di cantiere

box di cantiere

ingressi / uscite nella
recinzione di cantiere

viabilità interna al
cantiere

area occupazione
temporanea

area per
stoccaggio
materiale

area per mezzi
d'opera in cantiere

ponteggio per
esecuzione locale
tecnico AL e GM

area per attrezzature
di cantiere

aiuole esistenti (con
presenza di alberi)

nuove piante d'alto
fusto


rappresentazione
aree destinate a
parcheggio veicoli

area pedonale con
panchine

FASE 3 attività: smantellamento cantiere (recinzione e box) - sistemazione area verde pubblico e arredi urbani - pavimentazione autobloccanti (messa in opera blocchetti di recupero e nuovi drenanti).

Nella FASE è previsto lo spostamento di uscita veicoli, box bagno chimico, area disponibile attrezzature di cantiere (e attrezzature presenti nell'area); l'area per deposito materiali non è più necessaria in quanto l'INTERVENTO è in completamento.

In questa fase è prevista anche un'occupazione temporaneo di suolo pubblico per autocarro con gru (dimensioni area 12x4 metri) per la messa a dimora delle 2 nuove piante d'alto fusto previste in progetto, da posizionare nelle aiuole esistenti.



A.T.C. MOBILITA' e PARCHEGGI S.p.A.
Via Aurelio Saffi, 3 - 19126 La Spezia
Tel. 01871875303 Fax 01871875308 mail
informobpark@mobpark.it

Intervento per la realizzazione di nuove linee filoviarie ed estensione di linee esistenti per il potenziamento del servizio nel Comune della Spezia, in attuazione al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

PROGETTO DEFINITIVO
INTERVENTO 1A Realizzazione nuova SSE PARMA in piazza Baratta -
Indicazione area di cantiere FASE 3

TAVOLA PSC.3

scala 1: 100

Planimetria generale rev 6 del 15 novembre 2021, modifica e seguito nuovo riferimento locali AL e GM, elaborata da gc.

Progettista
Dot. Ing. Giovanni Zanelli

Coordinatore
(Direttore Generale)
Dot. Ing. Stefano Scarpia