

Intestati	ESERCIZIO PRESTATO	Durata
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA intervento di Progetto Definitivo		Da giorno firma contratto per 161 giorni
Durata per acquisizione materiali		Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 162 da inizio) fino a giorno 478 da inizio per 316 giorni
Durata lavori in cantiere		Da inizio installazione opere ESECUZIONE (giorno 162 da inizio a giorno 707 da inizio per 545 giorni)
Durata collaudi		Da giorno smantellamento cantiere (giorno 701 da inizio) fino a giorno 805 da inizio per 104 giorni collaudi in corso d'opera ESE CANALLETTO e da giorno smantellamento cantiere ESE VIA MILANO (giorno 827 da inizio) fino a giorno 1006 da inizio collaudi totale 180 giorni

Sintesi	INTERVENTO 2D	Durata
Durata PROGETTAZIONE ESECUTIVA prevista da Progetto Definitivo		Da giorno firma contratto per 161 giorni
Durata per acquisto materiali		Da giorno completamento PROGETTAZIONE ESECUTIVA (giorno 162 da inizio) fino a giorno 343 da inizio per 182 giorni
Durata lavori in cantiere		Da inizio trattamento pili (Lunedì giorno 610 da inizio a giorno 707 da inizio per 98 giorni)
Durata collaudi		Da giorno smantellamento cantiere (giorno 827 da inizio) fino a giorno 1006 da inizio per 180 giorni collaudi finale

CRONOPROGRAMMA LAVORI

